TWW
TWENTSE WEG- EN WATERBOUW BV

WERK: **REVITALISERING VERHEULSWEIDE - FASE 2 TE DOETINCHEM**

Opdrachtgever: Gemeente Doetinchem | Paraaf O.G.:
Bestek: 980-2 | Versie: 1
Datum: 18-01-2012 | status: DEFINITIEF

Maand	Week	datum	dag
FEBRUARI	week 6	6, 7, 8, 9, 10	m, d, w, d, v
FEBRUARI	week 7	13, 14, 15, 16, 17	m, d, w, d, v
FEBRUARI	week 8	20, 21, 22, 23, 24	m, d, w, d, v
FEBRUARI / MAART	week 9	27, 28, 29, 1, 2	m, d, w, d, v
MAART	week 10	5, 6, 7, 8, 9	m, d, w, d, v
MAART	week 11	12, 13, 14, 15, 16	m, d, w, d, v
MAART	week 12	19, 20, 21, 22, 23	m, d, w, d, v
MAART	week 13	26, 27, 28, 29, 30	m, d, w, d, v
APRIL	week 14	2, 3, 4, 5, 6	m, d, w, d, v
APRIL	week 15	9, 10, 11, 12, 13	m, d, w, d, v
APRIL	week 16	16, 17, 18, 19, 20	m, d, w, d, v
APRIL	week 17	23, 24, 25, 26, 27	m, d, w, d, v
APRIL / MEI	week 18	30, 1, 2, 3, 4, 5, 6	m, d, w, d, v, z, z
MEI	week 19	7, 8, 9, 10, 11	m, d, w, d, v
MEI	week 20	14, 15, 16, 17, 18	m, d, w, d, v
MEI	week 21	21, 22, 23, 24, 25	m, d, w, d, v

	omschrijving	hoev.	eenh.	planning (label bij datum)
1	**Inrichten werkterrein**			
1.1	**Het inrichten van het werkterrein**	5,00	dag	1.1 (6 feb)
2	**Voorbereidende werkzaamheden**			
2.1	Verwijderen bomen	3,00	st.	2.1 (13 feb)
2.2	Aanbrengen stamontmanteling	249,00	st.	2.2 (13 feb)
2.3	Zagen verhardingen	3660,00	m	2.3 (13 feb)
3	**Opruimwerkzaamheden**			
3.1	Opnemen molgoot, incl. kolken	3464,00	m	3.1 (16 feb); 3.1 (5 mrt)
3.2	Obreken asfaltverhardingen	133,00	m2	3.2 (16 feb); 3.2 (5 mrt)
3.3	Opnemen banden	2427,00	m	3.3 (21 feb); 3.3 (1 mrt)
3.4	Opnemen klinkers	3399,00	m2	3.4 (29 feb)
3.5	Opnemen tegels / grind	96,00	m2	3.5 (12 mrt)
3.6	Opnemen prefab platen	257,00	m2	3.6 (19 mrt)
3.7	Verwijderen markering	213,00	m2	3.7 (18 apr)
3.8	Asfalt frezen rotondes / hsnr. 74b	8250,00	m2	3.8 (19 apr)
3.9	Asfalt frezen hsnr. 74b - einde werk	7000,00	m2	3.9 (23 apr)
3.10	Asfalt frezen bakken 0,50 - 1,50 m	1759,00	m2	3.10 (26 apr)
3.11	Asfalt frezen bakken > 1,50 m	1759,00	m2	3.11 (1 mei)
3.12	Asfalt frezen aansluitingen	550,00	m2	3.12 (2 mei)
4	**Grondwerkzaamheden riolering**			
4.1	Grond ontgr. / verv. en verw. in plantvakken	2425,00	m3	4.1 (20 feb); 4.1 (29 feb)
4.2	Grond ontgr. / verv. en verw. in cunetten	790,00	m3	4.2 (21 feb); 4.2 (5 mrt)
4.3	Grond ontgr. / verv. en verw. in depot	3275,00	m3	4.3 (16 apr)
4.4	Leveren en verwerken zand	298,00	m3	4.4 (21 feb); 4.4 (5 mrt)
4.5	Leveren en verwerken teelaarde	2400,00	m3	4.5 (23 feb); 4.5 (29 feb)
4.6	Leveren en verwerken bomengrond	600,00	m3	4.6 (24 feb)
4.7	Aanbrengen kolken	137,00	st.	4.7 (23 feb)
4.8	Aanbrengen putranden	28,00	st.	4.8 (23 apr); 4.8 (1 mei)
4.9	Aanbrengen PPC ø 125 t.b.v. kolken	850,00	m	4.9 (23 feb)
5	**Verhardingswerkzaamheden**			
5.1	Aanbrengen menggranulaat	675,00	m2	5.1 (29 feb)
5.2	Aanbrengen betonbanden div. afm.	5536,00	m	5.2 (20 feb); 5.2 (29 feb)
5.3	Aanbrengen betonstraatstenen	2193,00	m2	5.3 (29 feb)
5.4	Aanbrengen dubbelklinkers	800,00	m2	5.4 (5 mrt); 5.4 (10 apr)
5.5	Aanbrengen tegels	140,00	m2	5.5 (2 apr)
5.6	Aanbrengen grasbetontegels	76,00	m2	5.6 (12 apr)
5.7	Herstraten betonstraatstenen	350,00	m2	5.7 (18 apr)
5.8	Aanbrengen AC 16, dik 5 cm	2290,00	ton	5.8 (2 mei)
5.9	Aanbrengen deklaag AC 16	1448,00	ton	5.9 (5 mei)
5.10	Aanbrengen deklaag AC 16, kleur rood	452,00	ton	5.10 (5 mei)
5.11	Scheuren in asfaltverh. Repareren	100,00	m	5.11 (26 apr)
5.12	Aanbrengen AC 16, in bakken	440,00	ton	5.12 (26 apr)
6	**Diversen**			
6.1	Aanbrengen brandputten	3,00	st.	6.1 (10 apr)
6.2	Aanbrengen beluchtingssysteem	31,00	st.	6.2 (24 feb); 6.2 (8 mrt); 6.2 (21 mrt)
6.3	Aanbrengen bomen met kluit	25,00	st.	6.3 (26 mrt)
6.4	Aanbrengen sierplantsoen	18000,00	st.	6.4 (26 mrt)
6.5	Aanbrengen varkensbanden	42,00	st.	6.5 (7 mei)
6.6	Aanbrengen markering	5,70	km	6.6 (8 mei)
6.7	Aanbrengen markering figuratie	128,00	m2	6.7 (8 mei)
6.8	Nazorgwerkzaamheden sierplantsoen (7 keer per jaar)	3,00	jaar	6.8 => (14 mei)
7	**Werkzaamheden door derden**			
7.1	Aanbrengen openbare verlichting	1,00	pm	7.1 (27 feb)
8	**Verkeersmaatregelen**			
8.1	Uitvoeren en onderhouden verkeersmaatregelen	1,00	pm	8.1 (6 feb)